C/E-026 (H.3 DE 3)

VIENE DE CCM. 5C3-2 UN.1AB
H. C/E-026 (H.1 DE 3)

4(1x25)
OCNACBOER

PL-9034 PANEL ALUMBRADO PLANTA SOTANO EDIF. ADMINISTRACION

H.AC.80.9

IG 63 A

380-220 V. 50 Hz

ID6 25 A 30 mA	ID7 25 A 30 mA	ID1 40 A 30 mA	ID2 40 A 30 mA	ID3 40 A 30 mA	ID4 40 A 30 mA	ID5 40 A 30 mA												
A1 20 A	A2 5 A	A3 10 A	A4 10 A	A5 10 A	A6 10 A	A7 15 A	A8 15 A	A9 10 A	A10 15 A	A11 10 A	A12 10 A	A13 10 A	A14 15 A	A15 15 A	A16 10 A	A17 15 A	A18 15 A	A19 15 A
2x1,5+1,5(T)	2(2x4+4T)	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2x4+4T	2(2x4+4T)	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T
CIRCUITO 1 ENERG. ZONA A	CIRCUITO 2 ENERG. ZONA B	CIRCUITO 3	CIRCUITO 4 REPROGRAFIA	CIRCUITO 5 ARCHIVO	CIRCUITO 6	CIRCUITO 7 OFICINA	CIRCUITO 8	CIRCUITO 9 ALUMB. TERRAZA	CIRCUITO 10	CIRCUITO 11	CIRCUITO 12 OFICINA	CIRCUITO 13	CIRCUITO 14	CIRCUITO 15 PASILLOS	CIRCUITO 16	RESERVA	RESERVA	RESERVA

VIENE DE CCM. 5C3-2 UN.4AB
H. C/E-026 (H.1 DE 3)

4(1x70)
OCNACBOEV

PL-9035 PANEL ALUMBR. VESTIB. ESCAL. ENTRADA EDIF. ADMINISTRACION

H.AC.80.10

IG 63 A

380-220 V. 50 Hz

ID1 40 A 30 mA	ID2 40 A 30 mA	ID3 40 A 30 mA	ID5 25 A 30 mA	ID6 25 A 30 mA	ID7 25 A 30 mA	ID8 25 A 30 mA	ID9 40 A 30 mA	ID4 40 A 30 mA							
A1 20 A	A2 20 A	A3 20 A	A4 40 A	A5 15 A	A6 15 A	A7 15 A	A8 10 A	A9 10 A	A10 15 A	A11 10 A	A12 5 A	A13 5 A	A14 5 A	A15 5 A	A16 5 A
2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x2,5+2,5T)	2(1x2,5+2,5T)	2(1x2,5+2,5T)	2(1x2,5+2,5T)		
ESCALERA 1 1.900 W	ESCALERA 2 1.512 W	ESCALERA 3 1.500 W	ESCALERA 1 1.500 W	ESCALERA 1 2.000 W	VESTIBULO 1.012 W	VESTIBULO 1.012 W	VESTIBULO, PORCHE ENTRAD. 500 W	RESERVA	CIRCUITO 10	FAROLAS ENTRD. 600 W	ESCALERA 1 EMERG. 100 W	ESCALERA 2, EMERG. 100 W	ESCALERA 3, EMERG. 100 W	ESCALERA SERV. EMERG. 80 W	EXTRACTOR BAÑOS (PL-9040.2)

VIENE DE CCM. 5C3-2 UN.2AB
H. C/E-026 (H.1 DE 3)

4(1x70)
OCNACBOES

PL-9036 PANEL ALUMBRADO PLANTA PRIMERA EDIF. ADMINISTRACION

H.AC.80.11/12

IG 125 A

380-220 V. 50 Hz

ID1 25 A 30 mA	ID2 25 A 30 mA	ID3 40 A 30 mA	ID4 40 A 30 mA	ID5 40 A 30 mA	ID6 40 A 30 mA	ID7 40 A 30 mA	ID8 40 A 30 mA	ID9 40 A 30 mA	ID10 40 A 30 mA																
A1 5 A	A2 5 A	A3 10 A	A4 15 A	A5 15 A	A6 20 A	A7 20 A	A8 15 A	A9 10 A	A10 15 A	A11 20 A	A12 15 A	A13 15 A	A14 20 A	A15 15 A	A16 15 A	A17 15 A	A18 10 A	A19 10 A	A20 10 A	A21 10 A	A22 10 A	A23 15 A	A24 15 A	A25 15 A	A26 20 A
2(1x2,5+2,5T) 2(1x2,5+2,5T)	2(1x2,5+2,5T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T) 2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T) 2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)	2(1x4+4T)
CIRCUITO 1 EMERG. ZONA A	CIRCUITO 2 EMERG. ZONA A	CIRCUITO 3	CIRCUITO 4	CIRCUITO 5	CIRCUITO 6	CIRCUITO 7	CIRCUITO 8	CIRCUITO 9	CIRCUITO 10	CIRCUITO 11	CIRCUITO 12	CIRCUITO 13	CIRCUITO 14	CIRCUITO 15	CIRCUITO 16	CIRCUITO 17	CIRCUITO 18	CIRCUITO 19	CIRCUITO 20	CIRCUITO 21	CIRCUITO 22	CIRCUITO 23	CIRCUITO 24	CIRCUITO 25	CIRCUITO 26

PL-9052
PANEL ALUMBRADO O.T.M. ED. ADMINISTRACION
H.AC.80(255-258)

VIENE DE CCM. 5C3-2 UN.2JK
H. C/E-026 (H.1 DE 3)

4(1x70)
OCNACBOEX

PL-9037 PANEL ALUMBRADO PLANTA SEGUNDA EDIF. ADMINISTRACION

H.AC.80.13

IG 63 A

380-220 V. 50 Hz

ID1 25 A 30 mA	ID2 25 A 30 mA	ID3 40 A 30 mA	ID4 40 A 30 mA	ID5 40 A 30 mA	ID6 40 A 30 mA	ID7 40 A 30 mA	ID8 20 A										
A1 5 A	A2 5 A	A3 15 A	A4 15 A	A5 15 A	A6 10 A	A7 10 A	A8 20 A	A9 15 A	A10 20 A	A11 15 A	A12 15 A	A13 15 A	A14 20 A	A15 10 A	A16 10 A	A17 10 A	A18 20 A
2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)
CIRCUITO 1 ALUMBRADO EMERGENCIA ZONA A	CIRCUITO 2 ALUMBRADO EMERGENCIA ZONA B	CIRCUITO 3 ASEOS	CIRCUITO 4 ARCHIVOS	CIRCUITO 5 ARCHIVOS	CIRCUITO 6 ARCHIVOS	CIRCUITO 7	CIRCUITO 8 ASEOS	CIRCUITO 9 ARCHIVOS	CIRCUITO 10 ARCHIVOS	CIRCUITO 11	CIRCUITO 12	CIRCUITO 13 TERRAZA	CIRCUITO 14	RESERVA	RESERVA	RESERVA	

VIENE DE CCM. 5C3-2 UN.3CD
H.C/E-26 (H.1 DE 3)

4(1x70)
OCNACBOET

PL-9038 PANEL ALUMBRADO PLANTA BAJA EDIF. ADMINISTRACION

H.AC.80.14

IG 125 A

380-220 V. 50 Hz

ID1 25 A 30 mA	ID2 25 A 30 mA	ID3 40 A 30 mA	ID4 40 A 30 mA	ID5 40 A 30 mA	ID6 40 A 30 mA	ID7 40 A 30 mA	ID8 40 A 30 mA	ID9 40 A 30 mA	ID10 40 A 30 mA																
A1 5 A	A2 5 A	A3 20 A	A4 15 A	A5 20 A	A6 15 A	A7 20 A	A8 20 A	A9 20 A	A10 10 A	A11 20 A	A12 15 A	A13 20 A	A14 15 A	A15 15 A	A16 20 A	A17 15 A	A18 15 A	A19 15 A	A20 20 A	A21 20 A	A22 15 A	A23 15 A	A24 15 A	A25 15 A	A26 15 A
2(1x2,5+2,5T) 2(1x2,5+2,5T)	2(1x2,5+2,5T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)	2(2x4+4T)
CIRCUITO 1	CIRCUITO 2	CIRCUITO 3	CIRCUITO 4	CIRCUITO 5	CIRCUITO 6	CIRCUITO 7	CIRCUITO 8	CIRCUITO 9	CIRCUITO 10	CIRCUITO 11	CIRCUITO 12	CIRCUITO 13	CIRCUITO 14	CIRCUITO 15	CIRCUITO 16	CIRCUITO 17	CIRCUITO 18	RESERVA	CIRCUITO 20	CIRCUITO 21	RESERVA	RESERVA	RESERVA	CIRCUITO 25	RESERVA

VIENE DE CCM. C/5C3-2 UN.3AB
DE C/E-026 (H. 1)

4(1x50)
OCNACBOEU

PL-9040.1 PANEL LOCAL TALLER INSTR. ZONA BAÑOS ACEITE EDIFICIO ADMINISTRACION

H.AC.80.18

IG 63 A

A1 40 A

380-220 V. 50 Hz

ID1 40 A 30 mA	ID2 40 A 30 mA	ID3 63 A 30 mA									
A2 25 A	A3 16 A	A4 10 A	A5 5 A	A6 16 A	A7 5 A	A8 5 A	A9 5 A	A10 16 A	A11 15 A		
2x6+6T	2x6+6T	2x6+6T	2x6+6T	3x4+4T	3x4+4T	3x4+4T	3x4+4T	3x4+4T	4x4+4T	4x4+4T	4x4+4T
BAÑOS HELO	TOMAS S.TEMP. TOMAS S.TERMOS	TOMAS SALAS ALMACEN	FUTURO EXTRACTOR.	TOMAS HVAC SALA REPARAC.	TOMAS DE CORRIENTE 5	TOMAS DE CORRIENTE 1	TOMAS DE CORRIENTE 2	TOMAS DE CORRIENTE 3	TOMAS DE CORRIENTE 4	COMPRESOR AIRE	BAÑOS VARIOS

PL-9040.2 P. LOC. LAB. CALIBRACION INSTR.EDIF. ADMINIS.

H.AC.80.16

4(1x10)
OCNACBOEY

IG 63 A

IG 32 A

ID1 40 A 30 mA	ID2 40 A 30 mA				
A1 25 A	A2 10 A	A3 10 A	A4 5 A		
2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	2x2,5+2,5T		
BAÑO ROSEMOUNT	TOMAS S. TEMP. S. PRINCIP.	TOMAS SALA NEUMATICA	EXTRACTOR		

PL-9039.1 P. LOC. CUBIERTA 1 EDIF. ADMINISTRACION

H.AC.80.15

2x4+4T
OCNACBOEZ

IG 25 A

ID1 40 A 30 mA	ID2 40 A 300mA		
A1 10 A	A2 16 A	A3 25 A	
2x4+4T	2x4+4T	2x4+4T	
ALUMBRADO CUBIERTA 1 EDIF. ADMON. ANTIGUO	FUERZA CUBIERTA 1 EDIF. ADMON. ANTIGUO		

PL-9039.2 P. LOC. CUBIERTA 2 EDIF. ADMINISTRACION

H.AC.80.15

2x4+4T
OCNACBOFA

IG 15 A

ID1 40 A 30 mA	ID2 40 A 300 mA	
A1 10 A	A2 10 A	
2x4+4T	2x4+4T	
ALUMBRADO CUBIERTA 2 EDIF. ADMON. ANTIGUO	FUERZA CUBIERTA 2 EDIF. ADMON. ANTIGUO	

ACTUALIZADO OCT-2019

EDICION	FECHA	DESCRIPCION	EST.	REAL.	COMP.	VERIF.	SUPERV.	APROB.
2	OCT.19	PAC-19/1325/01			–		–	
			PPS	JMG	–	MVR	–	JMB
1	JUL.08	INCLUIDA CMD-C/ME-1092 y PUESTO AL DIA	PM	JPT	PM	AGO	–	LFV

Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II, A.I.E.

Westinghouse ANAV Engineering Support

CENTRAL NUCLEAR DE ASCO - GRUPO 1

ESQUEMA UNIFILAR

EDIFICIO ADMINISTRACION

PLANO Nº: C/E-026 (H.3 DE 3) | CLASE: – | EDICION: 2

ES-026-603-070.DGN